



  	Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> X Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 32 Fecha de Reunión 16 / 08 / 2023 Hora de Reunión 13:00 horas
	 Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla		Lugar de Reunión KM 64+400, CUERPO "A" AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Fin de la Reunión 18:00 horas
ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL KM 64+400, KM 81+840 Y KM 83+550 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Y REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 78+870 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA			

N°	ACUERDOS
1	Con fecha de la presente se reunió personal de la Operadora (CAPUFE) e Ingeniero Asesor, con la finalidad de verificar el avance de los siguientes contratos:
2	*SEGUIMIENTO AL CONTRATO: REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL KM 64+400, KM 81+840 Y KM 83+550 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Y
3	En la alcantarilla 81+840 se verificó: - las obras civiles complementarias y queda pendiente colocación de malla y manga polimerizada, CAPUFE comenta que tiene programado la colocación de la malla la primer quincena de septiembre
4	En la alcantarilla 83+550 se verificó: - las obras civiles complementarias y queda pendiente colocación de malla y manga polimerizada, CAPUFE informó que se tiene programada la colocación de la malla la primer quincena de septiembre.
5	En la alcantarilla 64+400 cuerpo B se verificó: - se encuentra en sitio suministrada la tubería de acero que se empleará en los trabajos de rehabilitación.
6	Se observó que durante los trabajos de excavación en el portal de salida entrada, se encontrarían fragmentos de roca grandes lo cual, se prevé que originará o quedades en la zona anular entre la tubería y terraplen de la
7	





Tipo de Reunión:		Reunión N°	32
Administr.	Recorrido <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de Reunión	16 / 08 / 2023
Cliente	Proyecto	Hora de Reunión	15:00 horas
Planeación	Extraord.	Lugar de Reunión	KM 64+400, CUERPO "A" AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA
		Fin de la Reunión	18:00 horas

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL KM 64+400, KM 81+840 Y KM 83+550 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Y REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 78+870 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA

N°	ACUERDOS
1	Autopista, por lo cual, CAPUFE informó que comenzará a revisar la problemática y solicitará el apoyo del área de proyectos con la finalidad de que se pueda emitir una recomendación con la cual se pueda atender de la manera más conveniente esta situación, e informará al Ingeniero Asesor de los avances al respecto para el día 25 de Agosto.
2	
3	CAPUFE proporcionará al Ingeniero Asesor evidencia fotográfica y de video del inicio de los trabajos de hincado de la tubería de la abanbrilla 64+400.
4	Sin otro particular que tratar se cierra la presente siendo las 18:00 horas del mismo día de su apertura.
5	
6	
7	

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL KM 64+400, KM 81+840 Y KM 83+550 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA Y REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 78+870 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA"

Contrato No.: 4500033306

Convenio No.: N/A

Importe: \$12'301,889.90

Ejecutora: "CONSTRUCTORA OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V."

Periodo de Ejecución: : 01 DE JUNIO DE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Supervisión Externa: ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Contrato No.: 4500033333

PROBLEMÁTICA:

NO PRESENTA

CORRECTIVA:

NINGUNA.

CONCEPTO	MONTOS	PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMADO ACUMULADO:	\$1,076,753.13	8.75%
AV FÍSICO ACUMULADO:	\$717,780.39	5.83%
DIFERENCIA:	\$358,972.74	2.92%
PAGOS REALIZADOS:	\$480,242.52	3.90%



NOMBRE DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL KM 64+400, KM 81+840 Y KM 83+550 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA Y REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 78+870 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA"

Contrato No.: 4500033306
Convenio No.: N/A

Importe: \$12'301,889.90

Ejecutora: "CONSTRUCTORA OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V."

Periodo de Ejecución: : 01 DE JUNIO DE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Supervisión Externa: ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Contrato No.: 4500033333

ALCANTARILLA KM: 81+840

CONCEPTO	MONTOS	PORCENTAJE DE AVANCE POR ALCANTARILLA	PORCENTAJE RESPECTO AL MONTO TOTAL
PROGRAMAD O ACUMULADO:	\$57,681.74	2.42%	0.47%
AV FÍSICO ACUMULADO:	\$205,514.20	8.61%	1.67%
DIFERENCIA:	\$147,832.46	6.19%	1.20%
PAGOS REALIZADOS:	\$120,980.57	5.07%	0.98%



PROBLEMÁTICA:

NO PRESENTA

CORRECTIVA:

NINGUNA.

NOMBRE DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL KM 64+400, KM 81+840 Y KM 83+550 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA Y REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 78+870 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA"

Contrato No.: 4500033306
Convenio No.: N/A

Importe: \$12'301,889.90

Ejecutora: "CONSTRUCTORA OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V."

Periodo de Ejecución: : 01 DE JUNIO DE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Supervisión Externa: ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Contrato No.: 4500033333

ALCANTARILLA KM: 83+550

CONCEPTO	MONTOS	PORCENTAJE DE AVANCE POR ALCANTARILLA	PORCENTAJE RESPECTO AL MONTO TOTAL
PROGRAMAD O ACUMULADO:	\$0.00	0.00%	0.00%
AV FÍSICO ACUMULADO:	\$488,871.71	17.76%	3.97%
DIFERENCIA:	\$488,871.71	17.76%	3.97%
PAGOS REALIZADOS:	\$297,968.96	10.83%	2.42%



PROBLEMÁTICA:

NO PRESENTA

CORRECTIVA:

NINGUNA.

NOMBRE DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL KM 64+400, KM 81+840 Y KM 83+550 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA Y REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 78+870 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA"

ALCANTARILLA KM: 64+400

Contrato No.: 4500033306

Convenio No.: N/A

Importe: \$12'301,889.90

Ejecutora: "CONSTRUCTORA OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V."

Periodo de Ejecución: : 01 DE JUNIO DE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Supervisión Externa: ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Contrato No.: 4500033333

CONCEPTO	MONTOS	PORCENTAJE DE AVANCE POR ALCANTARILLA	PORCENTAJE RESPECTO AL MONTO TOTAL
PROGRAMADO ACUMULADO:	\$1,915,473.76	44.48%	15.57%
AV FÍSICO ACUMULADO:	\$61,274.98	1.42%	0.50%
DIFERENCIA:	\$1,854,198.75	43.06%	15.07%
PAGOS REALIZADOS:	\$61,274.98	1.42%	0.50%



PROBLEMÁTICA:

NO PRESENTA

CORRECTIVA:

NINGUNA.



NOMBRE DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL KM 64+400, KM 81+840 Y KM 83+550 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA Y REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 78+870 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA"

Contrato No.: 4500033306

Convenio No.: N/A

Importe: \$12'301,889.90

Ejecutora: "CONSTRUCTORA OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V."

Período de Ejecución: : 01 DE JUNIO DE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Supervisión Externa: ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Contrato No.: 4500033333

ALCANTARILLA KM: 78+870

CONCEPTO	MONTOS	PORCENTAJE DE AVANCE POR ALCANTARILLA	PORCENTAJE RESPECTO AL MONTO TOTAL
PROGRAMADO ACUMULADO:	\$0.00	0.00%	0.00%
AV FÍSICO ACUMULADO:	\$0.00	0.00%	0.00%
DIEFERENCIA:	\$0.00	0.00%	0.00%
PAGOS REALIZADOS:	0.00%	0.00%	0.00%

PROBLEMÁTICA:

HASTA LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO TRABAJOS.

CORRECTIVA:

NINGUNA.