

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SICT QUINTANA ROO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ (DISTRIBUIDOR) QUE INCLUYE DOS ENTRONQUES DE ACCESO Y SE UBICARÁ EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO

FECHA DE CORTE: 2024-02-01

TRAMO	ELEMENTO	TOTAL A EJECUTAR	AVANCE	AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO EN %	META COMPROMETIDA	DESVIACIÓN	FALTANTE POR EJECUTAR
TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO	PILAS COLADAS EN SITIO	193	0	194	100.52%	193	1	-1
	ZAPATAS	37	0	38	102.70%	37	1	-1
	COLUMNAS	55	0	47	85.45%	55	-8	8
	CAPITELES	25	0	25	100.00%	25	0	0
	FABRICACION DE CABEZALES	16	0	20	125.00%	2	18	-4
	MONTAJE DE CABEZALES	16	0	0	0.00%	2	-2	16
	FABRICACION DE TRABES	42	0	0	0.00%	0	0	42
	MONTAJE DE TRABES	42	0	0	0.00%	0	0	42
	FABRICACIÓN DE PRELOSAS	0	0	0	0%	0	0	0
	MONTAJE DE PRELOSAS	0	0	0	0%	0	0	0
	COLADO DE LOSA	0	0	0	0%	0	0	0
	TABLEROS	13	0	14	107.69%	0	14	-1
	TRAMO 2: ZONA TERRESTRE	PILAS COLADAS EN SITIO	181	0	182	100.55%	181	1
ZAPATAS		0	0	0	0%	0	0	0
COLUMNAS		182	0	182	100.00%	182	0	0
CAPITELES		182	0	182	100.00%	182	0	0
FABRICACION DE CABEZALES		41	0	82	200.00%	41	41	-41
MONTAJE DE CABEZALES		41	0	0	0.00%	41	-41	41
FABRICACION DE TRABES		295	0	0	0.00%	295	-295	295
MONTAJE DE TRABES		295	0	0	0.00%	295	-295	295
FABRICACIÓN DE PRELOSAS		40	0	56	140.00%	40	16	-16
MONTAJE DE PRELOSAS		40	0	0	0.00%	40	-40	40
COLADO DE LOSA		0	0	0	0%	0	0	0
TABLEROS		40	0	55	137.50%	40	15	-15
TRAMO 3: ZONA TOP DOWN		PILAS COLADAS EN SITIO	83	0	0	0.00%	50	-50
	ZAPATAS	0	0	0	0%	0	0	0
	COLUMNAS	84	0	0	0.00%	50	-50	84
	CAPITELES	84	0	0	0.00%	50	-50	84
	FABRICACION DE CABEZALES	20	0	8	40.00%	20	-12	12
	MONTAJE DE CABEZALES	20	0	0	0.00%	20	-20	20
	FABRICACION DE TRABES	146	0	0	0.00%	146	-146	146
	MONTAJE DE TRABES	146	0	0	0.00%	146	-146	146
	FABRICACIÓN DE PRELOSAS	21	0	0	0.00%	12	-12	21
	MONTAJE DE PRELOSAS	21	0	0	0.00%	12	-12	21
	COLADO DE LOSA	0	0	0	0%	0	0	0
	TABLEROS	21	0	0	0.00%	12	-12	21
	TRAMO 4: ZONA LAGUNAR	PILAS COLADAS EN SITIO	690	0	266	38.55%	405	-139
ZAPATAS		0	0	0	0%	0	0	0
COLUMNAS		665	4	102	15.34%	308	-206	563
CAPITELES		665	4	102	15.34%	665	-563	563
FABRICACION DE CABEZALES		162	0	78	48.15%	95	-17	84
MONTAJE DE CABEZALES		162	0	0	0.00%	95	-95	162
FABRICACION DE TRABES		1159	0	0	0.00%	489	-489	1159
MONTAJE DE TRABES		1159	0	0	0.00%	489	-489	1159
FABRICACIÓN DE PRELOSAS		163	0	0	0.00%	30	-30	163
MONTAJE DE PRELOSAS		163	0	0	0.00%	30	-30	163
COLADO DE LOSA		0	0	0	0%	0	0	0
TABLEROS		163	0	0	0.00%	30	-30	163
TRAMO 5: ENTRONQUE		PILAS COLADAS EN SITIO	56	0	0	0.00%	36	-36
	ZAPATAS	0	0	0	0%	0	0	0
	COLUMNAS	43	0	0	0.00%	4	-4	43
	CAPITELES	0	0	0	0%	0	0	0
	FABRICACION DE CABEZALES	16	0	0	0.00%	1	-1	16
	MONTAJE DE CABEZALES	16	0	0	0.00%	1	-1	16
	FABRICACION DE TRABES	156	0	0	0.00%	0	0	156
	MONTAJE DE TRABES	0	0	0	0%	0	0	0
	FABRICACIÓN DE PRELOSAS	0	0	0	0%	0	0	0
	MONTAJE DE PRELOSAS	0	0	0	0%	0	0	0
	COLADO DE LOSA	0	0	0	0%	0	0	0
	TABLEROS	0	0	0	0%	0	0	0