
















| | | | | |
|--|--|--|--|---|
|    | | Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input checked="" type="checkbox"/> | | Reunión N° 08 Fecha de Reunión 16 / 03 / 2023 Hora de Reunión 11:00 h. Lugar de Reunión OFICINAS INGENIERO ASESOR, CDMX. Fin de la Reunión 13:00 h. |
|   <p>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p> | | ASUNTO: SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN AL CONVENIO MODIFICATORIO DE ADECUACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, SIN MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 4500030444 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LAS PLAZAS DE COBRO EN EL TRAMO MÉXICO – PUEBLA. | | |

| N° | ACUERDOS |
|----|--|
| 1 | <p>Con fecha de la presente minuta se reunió personal de la Subgerencia de Operación de la Unidad Regional en Puebla (URP,CAPUFE) y del Ingeniero Asesor del Fideicomiso CIB/2849 (TRIADA), con la finalidad de verificar los alcances establecidos en el siguiente convenio modificatorio:</p> <p>1.- CONVENIO MODIFICATORIO DE ADECUACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, SIN MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 4500030444 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LAS PLAZAS DE COBRO EN EL TRAMO MÉXICO – PUEBLA.</p> <p>De la reunión llevada a cabo, se derivaron los siguientes comentarios y acuerdos:</p> |
| 2 | <p>PC 071 "CHALCO".</p> <p>El Operador CAPUFE revisará la cantidad considerada en el concepto 12.7 "Sellado de juntas horizontales en pavimentos con poliuretano sikaflex...", en su caso no existir evidencia de la ejecución de los trabajos se aplicarán las deductivas correspondientes.</p> <p>CAPUFE verificará la condición actual de las losas de concreto reparadas en el diamante del cuerpo "B", debido a que se tienen antecedentes de daños y fallas en dichas losas.</p> |
| 3 | <p>PC 07 "SAN MARCOS".</p> <p>El Operador revisará la cantidad considerada en el concepto 1.6 "Suministro y aplicación de pintura de esmalte epóxica de alta resistencia al tráfico vehicular en vibradores...", debido a que dicha cantidad actualmente se está considerando como un concepto de volumen adicional, sin embargo, la cantidad ejecutada es menor a la considerada en el catálogo original.</p> <p>El Operador CAPUFE revisará la cantidad considerada en el concepto 12.7 "Sellado de juntas horizontales en pavimentos con poliuretano sikaflex...", en su caso no existir evidencia de la ejecución de los trabajos se aplicarán las deductivas correspondientes.</p> <p>CAPUFE verificará la condición actual de las losas de concreto reparadas en el diamante del cuerpo "A", debido a que se tienen antecedentes de daños y fallas en dichas losas.</p> |
| 4 | <p>PC "SAN MARTÍN".</p> <p>El Operador verificará la cantidad considerada en el concepto 6.2 "Reposición de losetas para piso falso...", debido a que los antecedentes en la ejecución de dichos trabajos denotan que se efectuaron con deficiencia en su calidad y estos no cumplieron con la especificación marcada por CAPUFE.</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
|    | | Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input checked="" type="checkbox"/> | | Reunión N° Fecha de Reunión Hora de Reunión Lugar de Reunión Fin de la Reunión | 08 16 / 03 / 2023 11:00 h. OFICINAS INGENIERO ASESOR, CDMX. 13:00 h. |
|   <p><i>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.</i> <i>Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</i></p> | | <p>ASUNTO: SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN AL CONVENIO MODIFICATORIO DE ADECUACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, SIN MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 4500030444 REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LAS PLAZAS DE COBRO EN EL TRAMO MÉXICO – PUEBLA.</p> | | | |

| N° | ACUERDOS |
|----|--|
| 5 | Se acuerda entre los participantes proporcionar al Ingeniero Asesor la versión final del dictamen técnico, la cual deberá considerar la atención de los comentarios descritos en la presente minuta, a más tardar el viernes 24 de marzo del presente, para los fines de formalización del convenio correspondiente. |
| 6 | Sin otro asunto que tratar en particular se cierra la presente minuta siendo las 13:00 horas del mismo día de su apertura. |
| 7 | Se anexa lista de asistencia. |



