

**SHCP****CIBanco****BANOBRAS****TRIADA**Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.  
Ingeniero Asesor, Monexación Autopista México Puebla

## Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

5

Fecha de Reunión

03 / 02 / 2023

Hora de Reunión

11:00 hrs

Lugar de Reunión

KM 17+00 DE LA  
AUTOPISTA MÉXICO -  
PUEBLA

Fin de la Reunión

16:30 hrs

**ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE: MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS. PRESUPUESTO 2022 Y REHABILITACIÓN DE ALcantarillas - PRESUPUESTO 2020. DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA**

N°

## ACUERDOS

- 1 Con fecha de la presente minuta se reunió personal del Operador (CAPUFE) y del Ingeniero Asesor (TRIADA), con la finalidad de verificar las actividades referentes a los contratos mencionados en el asunto de la presente:
- 2 - Mantenimiento Mayor Estructuras presupuesto 2020:
  - En la Alcantarilla ubicada en el Km 48+544 se observaron que los trabajos de cruce y de obra civil se encuentran concluidos, solo se encuentra pendiente la realización de la obra de toma en la salida o zona de descarga.
- 3 • Alcantarilla Km 50+222, se observaron los trabajos en ejecución de cruce e incado de tubería, se verificó un avance de 10 metros lineales en el incado de tubería.
- 4 • Alcantarilla 51+386, se observó que los trabajos de incado de tubería de encuentran concluidos, solo se identificaron trabajos de soldadura en la última sección de la tubería en la zona de salida, se encuentran pendientes trabajos de inyección de concreto fluido, así como trabajos de obra civil complementarios
- 5 • El Operador informó que la empresa ejecutora estima concluir los trabajos en su totalidad, para finales del mes de febrero de 2023.
- 6 - Mantenimiento Menor en Estructuras del km 16+945 al km 114+000
  - Se verificaron los trabajos de aplicación de pintura vinílica (32 pzas) en columnas del viaducto elevado del Km 28+000, las cuales se observaron vandalizadas con grafitis.

SHCP

CIBanco

BANOBRAS



GRUPO TRIADA

Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.  
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

5

Fecha de Reunión

03 / 02 / 2023

Hora de Reunión

11:00 hrs

Lugar de Reunión

KM 17+00 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA

Fin de la Reunión

16:30 hrs.

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE: MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS. PRESUPUESTO 2022 Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS - PRESUPUESTO 2020. DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA

N°

ACUERDOS

- 8 Se observó que se encuentra pendiente la colocación de un parapeto metálico en la alcantarilla ubicada en el km 36+960, cuerpo "A". El operador informó que la empresa ejecutora instalará dicho elemento en la semana del 06 al 10 de febrero.
- 9 Se verificarán los trabajos de aplicación de pintura esmalte en el parapeto metálico del P.S.V. del km 81+000, cuerpo "A", la cual se observó con deficiencias en su calidad.
- 10 Se observó que los trabajos de reparación del remate de parapeto de concreto se encuentran inconclusos. El operador informa que la conclusión de los trabajos se estima realizar a más tardar el día 10 de febrero 2023, lo anterior en el PIV "San Lucas".
- 11 En el PIV del km 79+000 se observó que dos peldaños del acceso en el cuerpo "B" se encuentran dañados. También se observó que falta realizar la limpieza en todos los peldaños de acceso al puente. El operador informó que la empresa estima realizar los trabajos en la semana del 06 al 10 de febrero de 2023.
- 12 Se verificaron los trabajos de instalación de dos rejillas tipo huíng. en la alcantarilla del km 91+500, sin identificar observaciones.
- 13 El Ingeniero Asesor comentó al Operador que las juntas de calzada reparadas en el PIV "Aeropuerto" presentan deficiencias y daños como desprendimientos de material, también se identificaron deficiencias en la pintura esmalte aplicada en los parapetos metálicos, así como en la pintura todopunto aplicada en las
- 14
- 15
- 16
- 17

SHCP

CIBanco

BANOBRAS



GRUPO TRIADA

Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.  
Ingeniero Asesor, Manejación Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

5

Fecha de Reunión

03 / 02 / 2023

Hora de Reunión

11:00 hrs.

Lugar de Reunión

KM 17+00 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA

Fin de la Reunión

16:30 hrs.

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE: MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS. PRESUPUESTO 2022 Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS - PRESUPUESTO 2020. DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA

N°

ACUERDOS

18 líneas del señalamiento horizontal. Se realizó la recomendación para que el operador apoyado de la supervisión verifiquen los trabajos realizados de forma similar en las demás estructuras, para que en su caso se realicen las reparaciones necesarias.

20

21

22

23

24

Sin otro tema o asunto que tratar en particular, se cierra la presente minuta, siendo las hrs., del mismo día de su apertura, quedando plasmadas al calce de esta, las firmas de todos los participantes.

16:30

25

Se anexa lista de asistencia.

