



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.

Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

10

Fecha de Reunión

28 / 03 / 2023

Hora de Reunión

10:30

Lugar de Reunión

KM 48+544, CUERPO "A"  
AUTOPISTA MÉXICO -  
PUEBLA

Fin de la Reunión

13:15

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE UBICADAS EN LOS KM 48+544, 49+086, 49+831, 50+222, 51+041 Y 51+386 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, EJERCICIO 2020.  
MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, EJERCICIO 2023

N°	ACUERDOS
1	SIENDO LOS 12:50 SE DALE LA PRESENTE MINUTA, CON EL ASUNTO DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE DE LOS KM. 36+960, 49+520, 49+831 50+520 DEL EJERCICIO 2020, ASI COMO EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS EN LOS KM. 101+300 PIV. NEORREATO, KM. 104+400 PIV. SANTA CLARA, 104+900 "XOXTLA" Y KM 113+329 PUENTE OCOTLAN.
2	DURANTE EL RECORRIDO REALIZADO EN LAS OBRAS DE DRENAJE SE TUVIERON LOS SIGUIENTES COMENTARIOS, DEL CONTRATO DE REHABILITACION DE ALCAÑALIZILLAS 2020, DE VERIFICARON LOS SIGUIENTES AVANCES.
3	DRENTA 36+960. SE OBSERVO QUE SE TIENE EL PDRAPETO METALICO FALTAN EN EN ZONA DE AGUAS ABAJO, SE TIENE SOLAMENTE PENDIENTE LA RECUBRIMIENTO DE MATERIALES EN LAS POCERES DE TALON EN ZONA DE DESCARGA, ESPERAR INFORMAR QUE SE ATENDERAN LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO A MAS TARDAR EL DIA 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
4	DE LAS OBRAS DE DRENAJE DE LOS KM. 49+500, 49+831 Y 50+222 FALTA POR EJECUTAR TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO EN ZONA DE INSTALACION Y DESCARGA, ASI COMO EL RECUBRIMIENTO INTERIOR EN LAS TUBERIAS.
5	EN PARTICULAR LA DRENTA DE KM 50+222 PRESENTO UN AVANCE DE INCUBO DE TUBERIA DE 30 METROS, SE TIENE ESTIMADO EL TERMINO DE LOS TRABAJOS EL 15 DE ABRIL COMENTARIO DEL OPERADOR.
6	MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS DE KM. 101+300 AL 114+000. SE OBSERVO LOS TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA EN PDRAPETO METALICO, PINTURA EN PDRAPETOS, CONS DE DRENAJE, MAMPASTERIAS, ASI COMO LIMPIEZA Y DESHIELO EN TERRENO EN LAS ESTRUCTURAS UBICADAS EN KM 104+400 PIV. SANTA CLARA, SANTO DOMINGO PSU 108+900 XOXTLA Y PSU OCOTLAN 113+329.
7	

*[Handwritten signature and initials]*



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.  
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>
Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Proyecto	<input type="checkbox"/>
Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°	10
Fecha de Reunión	28 / 03 / 2023
Hora de Reunión	
Lugar de Reunión	KM 48+544, CUERPO "A" AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA
Fin de la Reunión	

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE UBICADAS EN LOS KM 48+544, 49+086, 49+831, 50+222, 51+041 Y 51+386 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, EJERCICIO 2020. MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, EJERCICIO 2023

N°	ACUERDOS
1	EN EL KM. 101+300 DIV. DERRECTOR, SE OBSERVO. MATERIAL DE RELLENO EN TABLAS DE DILATACION-SOLETO Y PEQUEÑOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES. CAPUFE INFORMA QUE DICHS TRABAJOS SERAN VERIFICADOS PARA SU ATENCION.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Handwritten signature and initials in blue ink.

