






		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 15 Fecha de Reunión 09 / 05 / 2023 Hora de Reunión 12:00 h. Lugar de Reunión KM 17+000, CUERPO "A", AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Fin de la Reunión 14:30 h.
  <p>Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla</p>		ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 16+945 AL KM 31+400, AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA, 2023.		

Nº	ACUERDOS
----	----------


- | | |
|---|---|
| 1 | En recorrido efectuado el día de hoy, 09 de mayo de 2023, en que participó personal del Operador CAPUFE, del Ingeniero Asesor TRIADA, del contratista y la supervisión, se verificó el avance en los trabajos de Mantenimiento Menor del Km 16+945 al Km 31+400, observando lo siguiente: |
| 2 | |
| 3 | -Km 17+800: Cambio de amortiguador en bifurcación y suministro y colocación de boya troqueladas. |
| 4 | -Km 17+300 al Km 20+000 y del Km 28+000 al Km 31+400: Limpieza de muro rodapie. |
| 5 | -Km 18+100: Sustitución de amortiguador en bifurcación y suministro y colocación de 66 boya troqueladas. |
| | -Km 19+600: Reparación de 75 m de cuneta. |
| | -Km 20+300 (varias ubicaciones): Reposición de segmentos de bordillo, en total 293 m, con lo que se agotó el volumen de este concepto. |

Handwritten signatures and a large blue arrow pointing upwards from the bottom of the table.

  		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 15 Fecha de Reunión 09 / 05 / 2023 Hora de Reunión 12:40h. Lugar de Reunión KM 17+000, CUERPO "A", AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Fin de la Reunión 14:30h
  Diseño, Gerencia y Construcción s.a. de c.v. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla		ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 16+945 AL KM 31+400, AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA, 2023.		

N°	ACUERDOS
----	----------

- | | |
|---|--|
| 1 | -Del Km 29+000 al Km 31+400 (Varias ubicaciones): Limpieza de colectores y bocas de tormenta. |
| 2 | Por otra parte, el Operador CAPUFE enviará al Ingeniero Asesor la totalidad de evidencia que respalde cada uno de los eventos que hayan sido atendidos por la brigada de atención de incidentes o accidentes, a más tardar el 10 de mayo de 2023. |
| 3 | Respecto al amortiguador del Km 17+800, se observó que se encuentra siniestrado, por lo que CAPUFE informó que se encuentra elaborando el reporte correspondiente ante el seguro de bienes patrimoniales para su posterior recuperación y una vez que se cuente con él, lo compartirá al Ingeniero Asesor. |
| 4 | Mañana, 10 de mayo, el Operador entregará al Ingeniero Asesor los certificados de cumplimiento, ante la entidad normativa (SICT) de los amortiguadores de bifurcación. |
| 5 | Se cierra la presente minuta a las 14:30 h del mismo día de su apertura. |

6 2



