



Tipo de Reunión:

Administr.	Recorrido	X
Cliente	Proyecto	
Planeación	Extraord.	

Reunión N°

21

Fecha de Reunión

20 / 06 / 2023

Hora de Reunión

12:00 hrs.

Lugar de Reunión

KM 31+400, CUERPO "A"
AUTOPISTA MÉXICO -
PUEBLA

Fin de la Reunión

17:30 hrs.

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 31+400 AL KM 63+000, AMBOS CPOS Y SEGUNDA ETAPA DE DEMOLICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA SEPARADORA DE SENTIDOS TIPO "F", MALLA ANTIDESLUMBRANTE DEL KM 63+000 AL KM 114+000

N°

ACUERDOS

1. Con fecha del presente se reunió personal de CAPUFE y del Ingeniero Asesor (TRIADA), con la finalidad de verificar el avance de los siguientes contratos de Mantenimiento Menor del km 31+400 al 63+000 y segunda etapa de demolición, suministro y colocación de Barrera Separadora de sentidos tipo "F", malla antideslumbrante del km 63+000 al 114+000, resultando lo siguiente:
 2. *Se verificó la colocación de valla anti-reflejante del km 34+060 al 34+560 500 m.
 3. *Se verificó la colocación de material en talud con un volumen acumulado de 17962.50m³ con 150 m de longitud aproximado.
 4. *Se verificó la reconstrucción/reparración de lavaderos en los km 57+850, 58+060 y 58+120.
 5. *Se verificó la demolición, suministro y colocación de Barrera separadora de sentidos tipo "F" en los siguientes cadenamientos del 98+760 al 100+660 y del km 113+870 al 112+800.
 6. *CAPUFE informó que instruyó a la supervisión al realizar la extracción de una muestra para verificar la calidad del concreto con la que se fabrican las barreras, por lo que, se incluirá en el informe de junio los resultados obtenidos.
 7. *CAPUFE proporcionará el día 21 de junio la ficha técnica y el certificado de calidad de las barreras de concreto empleadas.
- Sin otro particular que tratar en particular se cierra la presente minuta siendo las 17:30 hrs del mismo día de su apertura.

