

		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° <u>56</u> 47 Fecha de Reunión 30 / 11 / 2023 Hora de Reunión <u>13:00 hrs.</u> Lugar de Reunión KM 45+100, CUERPO B DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Fin de la Reunión <u>16:45 hrs.</u>
  Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla		ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 63+000 AL KM 114+000, AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.		

N°	ACUERDOS
1	Con fecha de la presente se reunió Personal del Operador (CAPUFE) y del Ingeniero Asesor TRIADA, con la finalidad de dar seguimiento y verificar el avance en los trabajos de Mantenimiento Menor por
2	contrato del Km 63+000 al Km 114+000, derivandose los siguientes comentarios y acuerdos:
3	- Se verificó el avance en la ejecución de los trabajos de reparación del terraplén ubicado en el Km 67+600 cuerpo "B", observandose durante la visita el proceso de la actividad de recargue y compactación de material. Así mismo, se observó ocluida la salida de la alcantarilla
4	existente, derivado del deposito de material caído como producto de la ejecución de los trabajos.
5	Al respecto, la Residencia de Obra CAPUFE, instruyó a la contratista para que de inmediato se liberara la salida de dicha alcantarilla.
6	- Se verificaron los trabajos de Renovaciones en pavimentos asfálticos con mezcla en caliente de granulometría densa, sin derivarse ninguna observación, en el Km 68+200.
7	- Se verificó el avance en los trabajos de construcción de muro de mampostería a base de desperdicio de barrera central de concreto, observandose en el arranque del muro que no se efectuó el despalme, la nivelación y la colocación de la

  		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° <u>56-47-33</u> Fecha de Reunión <u>30 / 11 / 2023</u> Hora de Reunión <u>13:00 hrs.</u> Lugar de Reunión <u>KM 45+100, CUERPO B DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA</u> Fin de la Reunión <u>16:45 hrs.</u>
  Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla		ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 63+000 AL KM 114+000, AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.		

N°	ACUERDOS
1	plantilla de concreto, en el desplante del mismo. El avance en este punto corresponde a 600 ml del km 85+400 al km 86+000.
2	ACUERDOS:
3	→ CAPUFE compartirá al Ingeniero Asesor evidencia fotográfica y de video del proceso constructivo llevado a cabo en la reparación del Terraplén y la ampliación de la alcantarilla existente en el km 67+600 cuerpo "B", así como la propuesta definitiva.
4	- CAPUFE compartirá evidencia fotográfica y de video de las nivelaciones ejecutadas en el terraplén del km 68+200
5	- CAPUFE revisará las zonas donde no se efectuó el desplante, la nivelación del piso de desplante y la colocación de las plantillas y tomará las acciones que sean necesarias, aplicando las sanciones que apliquen por trabajos mal ejecutados.
6	- CAPUFE proporcionará al Ingeniero Asesor la documentación solicitada en los puntos anteriores el día Miércoles 06 de diciembre.
7	Se anexa lista de Asistencia. Sin otro particular se cierra la presente Minuta siendo las 16:45 horas del mismo día de su apertura.



