









3a. REUNIÓN ORDINARIA 2023 GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN SICT-BANOBRAS-CAPUFE con TRIADA, DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (Ingeniero Asesor)

Fideicomiso Irrevocable de Fuente de Pago Número CIB/2849 Autopista México – Puebla

20 diciembre 2023

1. Avance físico – financiero del PCyM 2023. Corte al 19 de diciembre 2023

RECURSOS PRESUPUESTARIOS PCYM MÉX - PUE 2023	ORIGINAL		CONTRATADO	ECONOMÍAS	PENDIENTE POR ADJUDICAR		PROGRAMADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA (DEVENGADO +	%	%	
	PARTIDA	монто	PARTIDA	монто	MONTO PA	PARTIDA	монто			PACABO	PAGADO) - PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
TOTAL MAYOR Y MODERNIZACIÓN	24	212,841,043.81	24	209,912,266.82	2,928,776.99	0	0.00	163,369,861.51	703,604.77	156,209,974.33	6,456,282.41	74.42%	74.75%
MANTENIMIENTO MAYOR AUTOPISTAS	4	65,270,842.00	4	51,850,469.56	22,432.49	0	0.00	51,850,469.56	0.00	45,759,209.81	6,091,260	88.25%	88.25%
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2 .	10,306,985.04	2	9,540,687.87	6,165.61	0	0.00	8,456,080.00	0.00	6,761,415.66	1,694,664	70.87%	70.87%
MANTENIMIENTO MAYOR DE ESTRUCTURAS	8	82,392,231.72	8	101,672,896.16	1,807,342.72	0	0.00	57,753,367.49	0.00	59,072,635.37	*1,319,268	58.10%	58.10%
SEGURIDAD CARRETERA	4	38,309,522.54	4	32,732,422.47	0.00	0	0.00	32,732,422.47	0.00	32,732,422.47	0	100.00%	100.00%
INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES	1	1,880,000.00	1	1,738,849.20	141,150.80	0	0.00	1,738,849.20	113,159.97	1,625,689.23	0	93.49%	100.00%
INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURAS MENORES	1	2,070,000.00	1	1,762,895.98	307,104.02	0	0.00	861,404.92	0.00	1,193,242.12	*331,837	67.69%	67.69%
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS	1	2,311,462.51	1	1,850,326.03	461,136.48	0	0.00	1,739,897.15	152,046.05	1,549,017.42	38,834	83.72%	91.93%
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES	3	10,300,000.00	3	8,763,719.55	183,444.87	0	0.00	8,237,370.72	438,398.75	7,516,342.25	282,630	85.77%	90.77%
MANTENIMIENTO MENOR POR ONTRATO	8	87,833,610.41	8	83,259,443.97	4,574,166.44	0	0.00	71,626,921.08	0.00	64,801,695.78	6,825,225.30	77.83%	77.83%
TOTAL	32	300,674,654.22	32	293,171,710.79	7,502,943.43	0	0.00	234,996,782.59	703,604.77	221,011,670.11	13,281,507.71	75.39%	75.63%

Nota: No se consideran ajustes de costos ni emergencias técnicas por un importe de 40 mdp

* Avance de pagos respecto al programa de obra.


Página 1 de 5











Acuerdo

El Grupo de Trabajo de Conservación, junto con el Ingeniero Asesor, toman conocimiento del avance físico – financiero del PCyM 2023 con corte al 19 de diciembre del 2023.

2.- Presentación del PCyM 2024 autorizado de la Autopista México - Puebla

0bra 122,049,328.00 12,282,506.00 61,993,681.00 2,068,000.00 840,000.00 900,000.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	6,451,893.00 - 1,633,858.00 6,950,160.00 2,773,032.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	128,501,221.00 - 13,916,364.00 6,950,160.00 64,766,713.00 2,068,000.00 840,000.00 2,277,000.00
12,282,506.00 61,993,681.00 2,068,000.00 840,000.00 2,277,000.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1,633,858.00 6,950,160.00	\$ \$ \$ \$ \$	13,916,364.00 6,950,160.00 64,766,713.00 2,068,000.00 840,000.00
12,282,506.00 61,993,681.00 2,068,000.00 840,000.00 2,277,000.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1,633,858.00 6,950,160.00	\$ \$ \$ \$ \$	13,916,364.00 6,950,160.00 64,766,713.00 2,068,000.00 840,000.00
61,993,681.00 2,068,000.00 840,000.00 2,277,000.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1,633,858.00 6,950,160.00	\$ \$ \$ \$ \$	13,916,364.00 6,950,160.00 64,766,713.00 2,068,000.00 840,000.00
61,993,681.00 2,068,000.00 840,000.00 2,277,000.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$	6,950,160.00	\$ \$ \$ \$ \$	6,950,160.00 64,766,713.00 2,068,000.00 840,000.00
2,068,000.00 840,000.00 2,277,000.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$	6,950,160.00	\$ \$ \$ \$ \$	6,950,160.00 64,766,713.00 2,068,000.00 840,000.00
2,068,000.00 840,000.00 2,277,000.00	\$ \$ \$ \$ \$		\$ \$ \$	64,766,713.00 2,068,000.00 840,000.00
840,000.00 2,277,000.00	\$ \$ \$ \$		\$ \$ \$	2,068,000.00
2,277,000.00	\$ \$ \$	-	\$	840,000.00
-	\$ \$ \$	-	\$	
900,000.00	\$	-	_	2,277,000.00
900,000.00	\$		т.	
900,000.00	. 4	_	\$	
-	1 1	=	\$	900,000.00
	\$		\$	-
-	\$	_	\$	_
10,000,000.00	_	<u>=</u>	\$	10,000,000.00
30,000,000.00	_	=:	-	30,000,000,00
242,410,515.00		17.808.943.00	\$	260,219,458.00
46,879,582.00) \$	-	\$	46,879,582.00
11,610.00	\$	-	\$	11,610.00
46,891,192.00	\$		\$	46,891,192.00
	30,000,000.00 242,410,515.0 46,879,582.00 11,610.00	30,000,000.00 \$ 242,410,515.00 \$ 46,879,582.00 \$ 11,610.00 \$	30,000,000.00 \$ - 242,410,515.00 \$ 17,808,943.00 46,879,582.00 \$ - 11,610.00 \$ -	30,000,000.00 \$ - \$ 242,410,515.00 \$ 17,808,943.00 \$ 46,879,582.00 \$ - \$ 11,610.00 \$ - \$

Acuerdo

El Grupo de Trabajo de Conservación toma conocimiento de los montos autorizados por el Ingeniero Asesor, para el Programa de Conservación y Modernización 2024 de la Autopista México – Puebla.



Página 2 de 5











3.- Inclusión de Partidas la PCyM 2023 – Mantenimiento Mayor de Estructuras

3.1 CAPUFE solicita al Grupo de Trabajo de Conservación la inclusión de las siguientes partidas al PCyM 2023

No.	Partida 2023	Obra
1	INSPECCIÓN DETALLADA Y ELABORACIÓN DE DICTÁMEN TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DE 30 TRABES PREFABRICADAS DE CONCRETO PREESFORZADO ALMACENADAS EN UN PATIO DE FABRICACIÓN DE TRABES DEL P.I.V. "PRECUOTA" KM 90+819 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA	\$1,600,000.00

3.2 CAPUFE solicita al Grupo de Trabajo de Conservación la inclusión de las partidas de mantenimiento mayor, debido a que mediante el oficio número UF/DOTS/GOT/152100/711/2023 de fecha 22 de noviembre de 2023 la Gerencia de Operación Técnica de Banobras solicitó sean presentadas ante este Grupo, en virtud de que la Dirección General de Servicios Técnicos de la SICT, validó los proyectos mediante oficio número 3.3.-1191/2023 de fecha 21 de julio de 2023:

No.	Partida 2023	Obra	Supervisión
1	REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 60+600 DE LA AUTOPISTA: MÉXICO-PUEBLA.	\$10,000,000.00	\$800,000.00

Acuerdo

El Grupo de Trabajo de Conservación, junto con el Ingeniero Asesor, validan la inclusión de la partida 3.1 presentada por CAPUFE con cargo al Programa de Conservación y Modernización 2023; y validan la inclusión de la partida 3.2 presentada por CAPUFE, quedando sujeta a que el Ingeniero Asesor realice las gestiones de solicitud de recursos con cargo al Programa de Conservación y Modernización 2023, o en su caso, determinar a qué Programa se realizaría el cargo de la partida.

Respecto a la partida 3.2, CAPUFE enviará al Ingeniero Asesor la información correspondiente del Proyecto Autorizado.

4.- Trabajos Pendientes "Tratamiento superficial en el cuerpo "A", del km 22+000 al km 27+567 de la autopista México – Puebla", Corredor con Autobuses de Alta Capacidad Trolebús Chalco – Santa Martha

Partida autorizada para mantenimiento mayor de autopistas mediante oficio: TD-21765-157-MEXPUE-223-8592

Partida 2023	Obra	Supervisión
TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN EL CUERPO "A", A BASE DE RENIVELACIONES LOCALES EN CARRILES CENTRALES Y CAPA DE RODADURA TIPO CASAA EN EL SUBTRAMO DEL KM 22+000 AL KM 27+567, INCLUYE CARRILES LATERALES DEL CUERPO "A" EN EL SUBTRAMO DEL KM 27+000 AL KM 31+000	\$59,700,244.00	\$2,298,064.00



1

Página **3** de **5**

L











Minuta del 13 de nov de 2023 entre CAPUFE y Triada, Diseño, Gerencia y Construcción, S.A. de C.V. (Ingeniero Asesor):

- "Considerando que este subtramo se encuentra dentro de la zona comprendida del Km 17+135 al km 28+196.60 que actualmente se encuentra a cargo del Gobierno del estado de México (GEM) por la construcción de la línea del Trolebús Chalco - Santa Martha, además de la existencia de convenios específicos de operación, construcción, así como de uso y aprovechamiento del Derecho de Vía, de la Autopista México - Puebla , el monto destinado para esta partida queda como reserva presupuestaria, en caso de que el GEM no cumpla con los acuerdos suscritos en dichos convenios".

Cabe señalar que la DGDC informa que otorgó al SITRAMYTEM una prórroga en sus convenios de operación, construcción, uso y aprovechamiento del Derecho en los sectores 2, 3 y 4 que abarcan del Km 17+135 al Km 28+612 de la Autopista México - Puebla por 180 días naturales que concluyen al 15 de junio de 2024.

Acuerdo

El Grupo de Trabajo de Conservación, junto con el Ingeniero Asesor, acuerdan agendar una reunión de trabajo con el SITRAMYTEM en el sitio de ejecución Km 28+000 de la autopista México – Puebla en la primera quincena del mes de enero de 2024.

CAPUFE presentará una propuesta para la atención del Cuerpo B, toda vez que el SITRAMYTEM se encuentra realizando trabajos de perforaciones, montaje de trabes y acarreos de materiales para la ejecución de la obra en la zona.

5.- Asuntos Generales

La Dirección General de Desarrollo Carretero solicita a BANOBRAS por conducto de CAPUFE la actualización de la solicitud realizada mediante oficio No. 3.4.3.-969/2023 respecto a la ampliación y modernización de las estructuras siguientes:

- Precuota en el Km 90
- Aeropuerto en el Km 102
- Santa Clara Santo Domingo en el Km 104
- Salida a Periférico en el Km 113

d



Página 4 de 5











Participantes	Firma			
Dirección General de Desarrollo Carretero				
Ing. Francisco Javier Puente García				
Ing. Alejandro Rodríguez Albores	Jest 1			
Ing. Eduardo Solórzano Favila				
BANOBRAS S. N. C.				
Ing. Sergio Ferreira Ocejo				
Triada, Diseño, Gerencia y Construcción, S.A. de	C.V.			
Ing. Juan Manuel Tinoco Orozco	Julio 1			
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos				
Ing. Efraín Arias Velázquez				
Ing. Hugo Efraín Vidal Mejía	January 1			
Ing. Julia Sofía Espinosa Maldonado				
Mtro. Alfonso Soto Lerma				
Ing. Héctor Manuel Hernández Sánchez	Mahine 7			
Ing. Rafael Hernández Rodríguez				



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE AUTOPISTAS

ACIL	BIT	_
ASU	NI	١.

GRUPO DE TRABOJE.

MEXICO - PUBBLA

FECHA: 20 / DIC / 23

AUTOPISTA:

Hoja: UND De: DOS

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	TELEFONO	CORREO@	FIRMA
FRANCISCOJ. PUBLITO GALCIO	DIRECtor	SICT/DGDC	. GXt. 603	Aprenter @ schools	min
Juan Manuel Tinoco Owaca	GTE PROYECTO.	TRIADA.	5541336169.	Introccoetrada.com, m	JAN DE
Hector Hernandez Sanchez	ate de luentes	CAPUFE	777 3297125	Sevaio. Ferreima	
SERGIO CARIOS FERREIRA COEJO	1	BANDERAS	5552701200 Exch 3956	Sevalo terreina <	
Rosa Arnonoz Koprigue	L Gre HOVERSOMS SUR	CAPUFE	ST3564 7986		
J. Socia Espinosa Maldonado	SCIC	CAPUFE	5524031138	isespinosame copog gob.	mx of the
Egain Avias VILAZGUEL	Dicctor Técnica	CAPUTE 6	862476639	earios ve apople	5
Hugo Eloan Vi La 1 Mexi	EN CARLADO		5 343141	heridalme lapa	
Sifenso Soto Lerma	SEP	CAPUTE	ZZZZ 360073	asotole capye. gob mis	
Fuls ricio termo la Caria,	Puir-Z CAPUFE	Gernte Ulfus	5511743	32 far in Clapt go	Lax del
June Marior Transport Grain	SUPERINTENDENTE	CLOUFT	7224232324	jetewapachog Capurgo	mb
ENVARDO SOLGAZANO FAVILA	PIACETORDE AREA		5513334555	EDUDROD SOLORZAND @ SCT- GOD MX	
LIESANDRO ROBRIGGET ALBORES	Subdice (10'R DE 16126A	Jan - Stat	57239300 ext	avallbae@sd.gob.kc	flet



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE AUTOPISTAS

ASUNTO:	GRUPO DE TRABAJO.	FECHA: 20 / 0/C / 23
AUTOPISTA:	MEXICO - PUEBLA	Hoja: DOS De: DOS

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	EMPRESA	TELEFONO	CORREO@	FIRMA
FERNANDO ARCHED MARQUI BRADO	SUBPRACION DA	CAPUTE	5580061893	Gavargas lo @ ecopi	E.golo.mx
JUAN GREOS LOPEZ LARD	CITE, DE MODERNI DE PLAZAS DE C	CAPUFE	7776 (18191	jclopezl@capute.	11/
Donilo Gonzalet Pimental	Superintenderte Unidad Kegional Abebla	(APUFE.	735136299	dygonializ Pacipir	Lung
<i>)</i> .					
			And the second		