

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SICT QUINTANA ROO

Formato: E.P.4.1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ (DISTRIBUIDOR) QUE INCLUYE DOS ENTRONQUES DE ACCESO Y SE UBICARÁ EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO

TRAMO: PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

FRENTE DE TRABAJO:	FRENTE 2	FECHA DE CORTE:	29 marzo 23
CONDICIÓN CLIMÁTICA:	SIN LLUVIAS	HORA DE REGISTRO:	18:00 hrs.

ACTIVIDADES
MUELLES / MUELLE PLAYA LINDA-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) colado de pilas de inclusión rígida
- B) colado de pila de inclusión rígida
- C) Colado de pilas de inclusión rígida
- D) colado de pila de inclusión rígida
- E) perforacion de pila de inclusión rígida H3

MUELLES / MUELLE TAJAMAR-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) trabajos de lanzado de pontones ala agua
- B) continúa proceso de armado de barcazas en muelle
- C) proceso de lanzamiento de rampas y portazancos para barcazas

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 30 / SUBESTRUCTURA / APOYO 007 / ESTRUCTURA / ZAPATA-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) AP 07 G30 desalojo de material en excavación para zapata

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 30 / SUBESTRUCTURA / APOYO 011 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) Colado de capitel
- B) AP 11 G30 cimbrado de capitel

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 30 / SUBESTRUCTURA / APOYO 012 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) AP 12 G30 acero de refuerzo para capitel

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 002-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) AP 02 G40 prueba de compactación en aproches primera capa.

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 002 / ESTRUCTURA / ZAPATA-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) AP 02 G40 relleno y compactación en aproches

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 005 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) AP 05 G40 escarificado en columna y proceso armado de capitel

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 006 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) AP 06 G40 escarificado en columna para recibir capitel

TRAMO 1: ENTRONQUE COLOSIO / RAMA 40 / SUBESTRUCTURA / APOYO 007 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

- A) AP7 G40 cimbrado de capitel
- B) AP 07 G40 descimbrado de capitel

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 005 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 004-ACTIVIDADES DE CIMENTACION PROFUNDA

- A) Verificación de profundidad en perforación de pila de cimentación no. 4 del apoyo 05.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 020 / ESTRUCTURA / CABEZAL-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

- A) Arriba a tramo 2 cabezal pref. secc. A, del apoyo 20.
- B) Montaje de cabezal prefabricado secc. A, en el apoyo 20.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SICT QUINTANA ROO

Formato: E.P.4.1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ (DISTRIBUIDOR) QUE INCLUYE DOS ENTRONQUES DE ACCESO Y SE UBICARÁ EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO

TRAMO: PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

FRENTE DE TRABAJO:	FRENTE 2	FECHA DE CORTE:	29 marzo 23
CONDICIÓN CLIMÁTICA:	SIN LLUVIAS	HORA DE REGISTRO:	18:00 hrs.

ACTIVIDADES

C) Montaje de los dos Cabezales prefabricados sec.A y B, del apoyo 20.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 020 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

- A) Colocación de barras de presfuerzo en cabezal prefabricado secc.A y B del apoyo 20.
- B) Proceso de nivelación en superficie de capitel para recibir cabezal prefabricado del apoyo 20.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 021 / ESTRUCTURA / CABEZAL-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

- A) Supervision informa que la contratista inicia con el habilitado y armado de cabezal.
- B) Proceso de armado y cimbrado de cabezal para apoyo 21

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 022 / ESTRUCTURA / COLUMNA 001-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

- A) Cimbra metálica en columna número 1 del apoyo 22.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 022 / ESTRUCTURA / COLUMNA 002-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

- A) Cimbra metálica en columna número 2 del apoyo 22

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 022 / ESTRUCTURA / COLUMNA 003-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

- A) Cimbra metálica en columna número 3 del apoyo 22

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 023 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 001-ACTIVIDADES DE CIMENTACION PROFUNDA

- A) Descabece de pila de cimentacion número 1, del apoyo 23.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 032 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 002-ACTIVIDADES DE CIMENTACION PROFUNDA

- A) Perforacion en pila de cimentacion número 2, del apoyo 32.
- B) Verificación de profundidad en perforación de pila de cimentación no. 2 del apoyo 32.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 032 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 002-ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA

- A) Liberación topografica para perforación de pila de cimentacion numero 2, del apoyo 32.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 035 / ESTRUCTURA / CAPITEL-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

- A) Colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 35, tramo 2, zona terrestre.
- B) Colocación de cimbra metálica en capiteles del apoyo 35.
- C) Colado de capiteles del apoyo 35.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 017-018 / DIAFRAGMAS-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

- A) Armado de acero de refuerzo en diafragmas de trabes del apoyo 17,(cabezal pref. secc.B).

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 018-019 / DIAFRAGMAS-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

- A) Armado de acero de refuerzo en diafragmas de trabes del apoyo 18,(cabezal pref. secc.A).
- B) Colocación de varilla longitudinal en diafragma extremo de trabes apoyo 18(Cabezal pref. Secc.A).
- C) Armado de acero de refuerzo en Diafragmas de trabes del apoyo 18(cabezal pref. Secc. B).

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 019-020 / APOYOS (NEOPRENO Y PLACA)-ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS

- A) Colado de bancos de apoyos y topes antisísmicos en apoyo 19 (cabezal pref. secc. B).

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SICT QUINTANA ROO

Formato: E.P.4.1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ (DISTRIBUIDOR) QUE INCLUYE DOS ENTRONQUES DE ACCESO Y SE UBICARÁ EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO

TRAMO: PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

FRENTE DE TRABAJO:	FRENTE 2	FECHA DE CORTE:	29 marzo 23
CONDICIÓN CLIMÁTICA:	SIN LLUVIAS	HORA DE REGISTRO:	18:00 hrs.

ACTIVIDADES

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 037-038 / TRABES-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

A) Proceso de colado de trabe #135 y 136.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 038-039 / TRABES-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

A) Proceso de colado trabe #134

B) Traslado de trabe aashto a zona terrestre.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 002 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 005-ACTIVIDADES DE CIMENTACION PROFUNDA

A) Prueba Cross Hole, en apoyo 2, pila de cimentacion número 5.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 002 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 007-ACTIVIDADES DE CIMENTACION PROFUNDA

A) Verificación de profundidad en perforación de pila de cimentación no. 7 del apoyo 2.

TRAMO 2: ZONA TERRESTRE / SUBESTRUCTURA / APOYO 006 / CIMENTACIÓN PROFUNDA / PILA 005-ACTIVIDADES DE CIMENTACION PROFUNDA

A) Verificación de profundidad en perforación de pila de cimentación no. 5 del apoyo 06.

TRAMO 3: ZONA TOP DOWN-ACTIVIDADES DE TERRACERIAS

A) Excavación, retiro de material vegetal, se abre caja y coloca material consolidado para camino de servicio en en tramo 3.

TRAMO 3: ZONA TOP DOWN / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 039-040 / TRABES-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

A) Proceso de colado trabe aashto #133

TRAMO 3: ZONA TOP DOWN / SUPERESTRUCTURA / TABLERO 042-043 / TRABES-ACTIVIDADES DE PREFABRICADOS

A) Proceso de colado trabe AASHTO