



Tipo de Reunión:

Administr.	Recorrido	X
Cliente	Proyecto	
Planeación	Extraord.	

Reunión N°

20

Fecha de Reunión

20 / 06 / 2023

Hora de Reunión

9:00 hrs.

Lugar de Reunión

KM 17+000, CUERPO "A"
AUTOPISTA MÉXICO -
PUEBLA

Fin de la Reunión

12:00 hrs

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 16+945 AL KM 31+400, AMBOS CPOS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CAPA DE RODADURA TIPO CASAA DEL 28+000 AL 31+400 Y SUSTITUCIÓN DE CARPETA DENSA EN CARRIL DE BAJA DEL KM 31+400 AL 32+000 CPO B

N°

ACUERDOS

1 Con fecha del 9 presente se reunió personal de la Operadora (CAPUFE) e Ingeniero Asesor (TRIADA), con la finalidad de verificar los avances de los trabajos de mantenimiento menor y mantenimiento mayor, referente a los siguientes contratos:

2 → MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 16+945 al 31+400, ambos cuerpos

3 *Se verificó la colocación de 162 puntos de soldadura en familia de defensa metálica km 17+696 al 17+500, lateral cuerpo A.

4 *Se verificó la instalación de amortiguador de Impacto del cual informó CAPUFE que fue siniestrado y recuperado a través del seguro en el mes de junio del presente.

5 *Se verificó la construcción del muro de mampostería con 1.2 m³ y 4m y 2m de cuneta en el km 17+900, cuerpo A.

6 *Se verificó la construcción del muro de mampostería con 23.32 m³ y 40m de cuneta en tramos aislados, en el km 19+300 cuerpo A.

7 *Se verificó la construcción de cuneta 6m en km 20+340 en muro lateral.

*Se verificó la instalación de amortiguador de Impacto en km 31+398 y la colocación de 110 piezas boyas metálicas en el km 31+378, cuerpo B



Tipo de Reunión:

Administr.	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

20

Fecha de Reunión

20 / 06 / 2023

Hora de Reunión

09:30 hrs

Lugar de Reunión

KM 17+000, CUERPO "A"
AUTOPISTA MÉXICO -
PUEBLA

Fin de la Reunión

12:00 hrs

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 16+945 AL KM 31+400, AMBOS CPOS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CAPA DE RODADURA TIPO CASAA DEL 28+000 AL 31+400 Y SUSTITUCIÓN DE CARPETA DENSA EN CARRIL DE BAJA DEL KM 31+400 AL 32+000 CPO B

N°	ACUERDOS
----	----------

- | | |
|---|---|
| 1 | *Se identificó en el km 31+100 cpo B, una sección de muro ciclopio con presencia de daños estructurales del cual CAPUFE informó que se está coordinando con personal del campamento Río Frio su demolición |
| 2 | Y posteriormente sustituirlo con la construcción de un muro de mampostería. Una vez que CAPUFE realice dicho trabajo compartirá evidencia al Ingeniero Asesor. |
| 3 | *En el eadramiento del km 31+100 al 30+350, se observó que los registros del subdrenaje se encuentran azudados. Al respecto CAPUFE informó que están trabajando en verificar la continuidad y zona de |
| 4 | descarga de los mismos debido a que no ha sido posible desazudarlos en su totalidad. Una vez que CAPUFE ejecute dicha actividad compartirá evidencia al Ingeniero Asesor. |
| 5 | *Se verificó la instalación del Amortiguador de Impacto el cual sufrió daños por siniestro y actualmente ya fue reemplazado por el seguro. Además durante esta visita se observó la ausencia de una pieza interna (cajón de neopreno), al respecto CAPUFE informó que dicha pieza fue vandalizada |
| 6 | por lo que a la brevedad posible se efectuara el reporte correspondiente ante el seguro. CAPUFE compartira reporte de siniestro de este elemento el día |
| 7 | 21 de JUNIO del presente. |



Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

20

Fecha de Reunión

20 / 06 / 2023

Hora de Reunión

09:00 hrs.

Lugar de Reunión

KM 17+000, CUERPO "A"
AUTOPISTA MÉXICO -
PUEBLA

Fin de la Reunión

12:00 hrs.

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 16+945 AL KM 31+400, AMBOS CPOS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CAPA DE RODADURA TIPO CASAA DEL 28+000 AL 31+400 Y SUSTITUCIÓN DE CARPETA DENSA EN CARRIL DE BAJA DEL KM 31+400 AL 32+000 CPO B

N° ACUERDOS

- 1 • El contrato de Mantenimiento Mayor del Km 28+000 al 31+400 cpo B no se observó la ejecución de ningún trabajo durante este recorrido. CAPUFE informa que la contratista se encuentra realizando el movimiento de la maquinaria por lo que se tiene previsto que los trabajos inicien el día 26 de JUNIO del presente.
- 2
- 3 Sin otro asunto que tratar en particular se cierra la presente siendo las 12:00 horas del mismo día de su apertura.
- 4
- 5
- 6
- 7

