




Tipo de Reunión:		Reunión N°	
Administr. <input type="checkbox"/>	Recorrido <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de Reunión	30/ENE/2023.
Cliente <input type="checkbox"/>	Proyecto <input type="checkbox"/>	Hora de Reunión	
Planeación <input type="checkbox"/>	Extraord. <input type="checkbox"/>	Lugar de Reunión	AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA
		Fin de la Reunión	


ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES EN LAS PLAZAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.


N°	ACUERDOS
1	<p>En recorrido efectuado el día de hoy, 30 de enero de 2023, en que participó personal del Operador CAPVFE, del Ingeniero Asesor TRIADA, de la contratista y la Supervisión, se verificó el avance de los trabajos de mantenimiento de inmuebles en las Plazas de Cobro de la Autopista México-Puebla, observando lo siguiente:</p> <p>1.- En la PC 71-^a Chalco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Operador CAPVFE informó que se iniciará la demolición de la losa de concreto hidráulico en algunos segmentos de los carriles 9, 10 y 11 del Cuerpo A, el día martes 07 de febrero de 2023. - La Gerencia de la VAF instruyó a la contratista verificar especificaciones de normativa para conceptos de pintura, así como, instruyó a la supervisión y la residencia de obra de CAPVFE para dar seguimiento e identificar las deficiencias en los trabajos de pintura, resacas,
2	
3	
4	
5	
6	
7	











 1 de 6



Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

Fecha de Reunión

Hora de Reunión

Lugar de Reunión

Fin de la Reunión

30/ENE/2023.

AUTOPISTA MÉXICO-
PUEBLA

ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES EN LAS PLAZAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.

N°	ACUERDOS
----	----------

1 los cuales, deberán quedar atendidos a más tardar el día 15 de febrero de 2023.

2 - El Operador proporcionará al Ingeniero Asesor información y reportes fotográficos del proceso de pintado de los distintos elementos en que se ha aplicado.

3 - La Gerencia de la VHP instruyó a la Subgerencia de Operación de CAMUPE verificar la ausencia de la supervisión y, en su caso, aplicar las penalizaciones correspondientes.

5 2. En la PC 188 - "San Marcos Big":

6 - Se verificó la instalación de media tensión y se informó que la libranza correspondiente se encuentra en espera de atención de CFE, por lo que, el Operador informará y enviará evidencia documental al Ingeniero Asesor en cuanto se haya efec-

[Handwritten signatures]

2 de 6

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

Fecha de Reunión

Hora de Reunión

Lugar de Reunión

Fin de la Reunión

30/ENE/2023.

AUTOPISTA MÉXICO-
PUEBLA

ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES EN LAS PLAZAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.

N° ACUERDOS

1. tuado dicha libranza por parte de CFE.
2. - Se verificó la aplicación de pintura de hule clorado en los vibradores de esta plaza de cobro.
3. - Se deben sustituir los tableros de piso falso en cabinas de cobro nos. 3 y 4.
3. En la PL 7 "San Marcos":
4. - falta suministrar y colocar los tapetes antifatiga en esta plaza de cobro y en la PL 188 "San Marcos Bis".
5. - Capupa enviará evidencia al Ing. Asesor del funcionamiento de la bomba autocebante de 11 HP.
6. - falta suministrar la bomba sumergible de 2 HP y se tiene programada su instalación el viernes 03 de febrero en la galería técnica del Cuerpo B.
7. - Se observaron deficiencias en la pintura termoplástica de carriles.

[Handwritten signatures and initials]



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.

Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

Fecha de Reunión

Hora de Reunión

Lugar de Reunión

Fin de la Reunión

30/ENE/2023.

AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES EN LAS PLAZAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.

ACUERDOS

- 1 - Se deberá realizar la revisión, detección y reparación de los cableados que presentan corto circuito en el cuerpo B, así como, soldar las tapas de registros que lo requieran para evitar robos de cableado; lo anterior, solicitado por la Administración de esta plaza de cobro.
- 2
- 3
- 4. En la PC 8 "San Martín":
- 5 - Se observaron deficiencias en la pintura vinilica aplicada en el cubo de las escaleras, las cuales, habían sido observadas en la minuta del 24 de noviembre de 2022.
- 6 - Se suministraron 60 (sesenta) tapetes antifatiga, los cuales, se encuentran en bodega.
- 7 - Se sustituyeron los 4 (cuatro) fluxómetros observados como de re-uso en la minuta del 24 de noviembre de 2022.

1x R 4 de 6



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

30/ENE/2023.

Fecha de Reunión

Hora de Reunión

Lugar de Reunión






Fin de la Reunión

AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES EN LAS PLAZAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.

N° ACUERDOS

- 1 y se colocaron fluxómetros nuevos.
- 2 - Se detectó un fluxómetro que requiere sustituirse en el baño de hombres del segundo piso del edificio administrativo. El Operador CAPUFE manifiesta que se cambiará el próximo viernes 03 de febrero de 2023.
- 3
- 4 - Se observó que falta pintar la línea amarilla continua desde el carril 3 al 29, con pintura termoplástica.
- 5 - Se observaron deficiencias en las flechas pintadas con pintura termoplástica.
- 6 - Se observó que la pintura amarilla aplicada en guardrailones presenta deficiencias y no uniformidad, de acuerdo a lo siguiente:
- 7
 - los ubicados del lado Puebla presentan mayor uniformidad en su acabado y en la aplicación de

 5 de 6



Diseño, Gerencia y Construcción S.A. de C.V.
Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla

Tipo de Reunión:

Administr.	<input type="checkbox"/>	Recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>
Planeación	<input type="checkbox"/>	Extraord.	<input type="checkbox"/>

Reunión N°

Fecha de Reunión

Hora de Reunión

Lugar de Reunión

Fin de la Reunión

30/ENE/2023

AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

ASUNTO: RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES EN LAS PLAZAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.

N° ACUERDOS

- 1 la microesfera.
- 2 • los ubicados del lado México presentan poca uniformidad en su acabado, así como en la aplicación de la microesfera, de este lado falta pintar las guarniciones en los carriles 9, 10 y 11.
- 3 - A los espaldones del lado Puebla falta aplicar resanes y segunda mano de pintura blanca, en especial, a los portarestrobos.
- 4 Por otra parte, la instrucción de la Gerencia de la VRP se deberá considerar para todas las plazas de cobro de la Autopista México-Puebla, y en todas deberán atenderse las observaciones relacionadas con la pintura antes del 15 de febrero de 2023.
- 5 Se cierra la presente minuta a las 18:30 h del mismo día de su apertura.

[Handwritten signatures and initials]

